

УТВЕРЖДАЮ

Директор

П.В.Плაცинский

Срок работ - до 15.07.2022.**КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ**1

п.п	Наименование работ			Примечание
		Старт	Финиш	
	Электромонтажные работы			
1	Черновая эл.по Л/К	07.02.2022	25.03.2022	Байда, Гапаненок, Говорков, Саша
2	Замена этажных щитов	16.03.2022	25.03.2022	Байда, Гапаненок, Говорков, Саша
3	Выравнивание потенциалов в кв	21.02.2022	27.05.2022	Отдельная бригада 4 человека
4	Черновая эл.по подвалу (освещение)	28.03.2022	12.04.2022	Байда, Гапаненок, Говорков, Саша
5	Силовая электр. по подвалу (лотки, кабеля)	13.04.2022	06.05.2022	Байда, Гапаненок, Говорков, Саша
6	Установка ВРУ (поставка до)	10.05.2022	13.05.2022	Байда, Гапаненок, Говорков, Саша
7	Муфты	10.05.2022	13.05.2022	Байда, Гапаненок, Говорков, Саша
8	Заземление по подвалу	08.04.2022	29.04.2022	Отдельная бригада 4 человека
9	Заземление улица	23.02.2022	25.05.2022	Байда, Гапаненок, Говорков, Саша
10	Заземление по кровле	25.05.2022	07.06.2022	Байда, Гапаненок, Говорков, Саша
11	Чистовая эл.по Л/К с передачей жэсу	16.05.2022	24.05.2022	Байда, Гапаненок, Говорков, Саша
12	Чистовая эл.по подвалу	25.05.2022	01.06.2022	Байда, Гапаненок, Говорков, Саша
13	Сдача ЖЭСу чистой электрики	02.06.2022	06.06.2022	Никитин А.А
	Сдача ЖЭСу электрощитовой и ВРУ	02.06.2022	06.06.2022	Никитин А.А
14	Сдача Радкевичу реестра с расписками по квартирам		07.06.2022	Никитин А.А
15	Сдача Радкевичу исполнительной	08.06.2022	08.06.2022	Никитин А.А
16	Сдача Энергонадзору			Никитин А.А

Составил :

Никитин А.А

Подтвердил:

Радкевич М.Н.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 _____ П.В.Плащинский

	Сантехнические работы	Старт	Финиш	
1	подъезд №1			
1.1.	отопление ниже 0,000	16.05.2022	15.07.2022	
1.2.	ВиК ниже 0.000	08.02.2022	01.03.2022	
1.3.	Выпуск К1	18.04.2022	05.05.2022	
1.4.	ВиК выше 0.000 квартиры	16.02.2022	08.04.2022	
2	подъезд №2			
2.1.	отопление ниже 0,000	16.05.2022	15.07.2022	
2.2.	ВиК ниже 0.000	01.03.2022	18.03.2022	
2.3.	Выпуск К1	18.04.2022	05.05.2022	
2.4.	ВиК выше 0.000 квартиры	11.04.2022	25.05.2022	
3	подъезд №3			
3.1.	отопление ниже 0,000	16.05.2022	15.07.2022	
3.2.	ВиК ниже 0.000	15.02.2022	25.05.2022	
3.3.	Выпуск К1	18.04.2022	05.05.2022	
3.4.	ВиК выше 0.000 квартиры	01.03.2022	29.04.2022	
4.	подъезд №4			
4.1.	отопление ниже 0,000	16.05.2022	15.07.2022	
4.2.	ВиК ниже 0.000	28.02.2022	15.03.2022	
4.3.	Выпуск К1	18.04.2022	05.05.2022	
4.4.	ВиК выше 0.000 квартиры	18.04.2022	30.06.2022	
5	Демонтаж / монтаж ИТП	11.04.2022	01.06.2022	
	1 подъезд			
	2 подъезд	28.02.2022	08.04.2022	
	3 подъезд	15.02.2022	28.03.2022	
	4 подъезд	15.02.2022	28.03.2022	
6	Изоляция ИТП	28.03.2022	10.06.2022	
7	Сдача ИТП инспектору ТС	02.06.2022	20.06.2022	
8	Переврезка ИТП	16.05.2022	01.07.2022	
	предварительно, врезать задвижки			
9	Демонтаж / монтаж узла ГВС			
	предварительно, сдать гидравлику			
10	Отопление Л/К	16.05.2022	15.07.2022	
11	Изоляция водопровода подвал	28.04.2022	29.05.2022	Ливник Борис
12	Изоляция отопления в подвале	01.07.2022	15.07.2022	Ливник Борис
13	Сдача ЖЭСу по акту завершенной работы по подвалу		конец объ-та	Ламан А.А.
	Сдача ЖЭСу ИТП и ГВС по акту		конец объ-та	Ламан А.А.
14	Сдача Радкевичу реестра с расписками		конец объ-та	Ламан А.А.
	по квартирам		конец объ-та	
15	Сдача Радкевичу исполнительной		конец объ-та	Ламан А.А.

Составил : _____ Ламан А.А.

Подтвердил: _____ Радкевич М.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

П.В.Плაცинский

	Общестроительные работы	Старт	Финиш	
1	монтаж дверей	15.04.2022	20.05.2022	Быков Мурашко
2	монтаж окон	15.03.2022	01.04.2022	Быков Мурашко
3	Пробивка,разборка ниш	16.02.2022	30.06.2022	8 бригад (сант)
	1 подъезд	16.02.2022	08.04.2022	Ромашевский +1
	2 подъезд	11.04.2022	25.05.2022	Быков Мурашко
	3 подъезд	03.03.2022	30.04.2022	Куйко+1
	4 подъезд	18.04.2022	30.06.2022	Табальчук+1
4	заделка пробивок, зашивка	28.02.2022	10.07.2021	
	1 подъезд	28.02.2022	22.04.2022	Быков+ Мурашко
	2 подъезд	25.04.2022	13.06.2022	1 чел . С Жудро
	3 подъезд	14.03.2022	19.05.2022	Заливка
	4 подъезд	29.04.2022	08.07.2022	Заливка
5	малярные работы по квартирам	15.03.2022	05.07.2022	Комлюк, Войкова, Бойкова
6	малярные работы по л/кл(штукат.,шпатл.)	09.03.2022	12.06.2022	Комлюк, Войкова, Бойкова Масловская
7	малярные работы по л/кл (окраска)	23.05.2022	24.06.2022	Комлюк, Войкова, Бойкова Масловская
8	малярные работы по подвалу	15.05.2022	01.07.2022	после сант. Работ в ИТП
9	Ремонт кровли	01.03.2022	01.06.2022	Марфин 2 слой после фасада
10	Ремонт фасада	09.03.2022	25.05.2022	нет людей
11	Ремонт балконов+козырьки	21.03.2022	25.05.2022	Кровеля
12	Строительные работы по подвалу	01.02.2022	24.06.2022	Табальчук, Куйко
13	Ремонтные работы по входам в подъезды	15.05.2022	15.06.2022	Табальчук, Куйко Ромашевский
14	Ремонт козырьков (кровельный ковер)	01.06.2022	10.06.2022	Кровеля
15	Благоустройство двора	01.05.2022	15.07.2022	НСМ+Шелест
16	Укладка асфальта (отмостка)	01.07.2022	15.07.2022	Подряд
17	Входы в подвал	20.04.2022	20.05.2022	Табальчук, Куйко
18	Сдача ЖЭСу по акту подвалов, кровли	конец объ-та		Лисок
	Сдача ЖЭСу помещ. ИТП и ГВС по акту	конец объ-та		Лисок
19	Сдача Радкевичу реестра с расписками	конец объ-та		Лисок
	по квартирам			
20	Сдача Радкевичу исполнительной	конец объ-та		Лисок

Составил :

Лисок А.И.

Подтвердил:

_____ Радкевич М.Н.